

Информация по результатам проведенного контрольного мероприятия
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на проведение капитального ремонта
спортивного зала МБОУ Покровская СОШ

В соответствии с запросом прокуратуры Баяндаевского района Контрольно-счетная палата МО «Баяндаевский район» в январе-феврале 2021 года провела проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на проведение капитального ремонта спортивного зала МБОУ Покровская СОШ.

Решением Думы МО «Баяндаевский район» от 17.06.2020 № 9/3 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования «Баяндаевский район» «О бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» расходы по капитальному ремонту спортивного зала Школы предусмотрены в расходной части бюджета района в рамках муниципальной программы «Развитие образования на 2019-2024 годы» мероприятие: «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» в сумме 7338,7 тыс. руб.

Мероприятие по ремонту спортивного зала Школы (далее – Объект) в соответствии со статьей 79 БК РФ предусмотрено в муниципальной программе «Развитие образования Баяндаевского района на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Мэра района от 12.11.2018 №212п/18.

К проверке представлен Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта Объекта на сумму 8064,45 тыс. руб., утвержденный приказом директора Школы от 27.05.2020 №32.

Имеется Положительное заключение от 07.05.2020 №38-1-0372-20 о проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта Объекта, экспертиза проводилась государственным автономным учреждением Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области».

Школой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ) на основании результатов определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона, протокол от 08.06.2020 №0334300019520000001 заключен муниципальный контракт от 19.06.2020 №1 с Индивидуальным

предпринимателем Ткаченко Владимиром Михайловичем ОГРНИП 316385000123251 (далее – Контракт), предметом которого являются работы по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ Покровская СОШ. Иркутская область, Баяндаевский район, с. Покровка, ул. Мира, 2, цена контракта составляет 7338649,50 руб. Срок выполнения работ по Контракту (пункт 3.1) – 25.08.2020. Срок действия Контракта (пункт 9.2) – до 31.12.2020г, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

К проверке представлены акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) на общую сумму 7338649,50 руб., что соответствует сумме Контракта. Работы оплачены в полном объеме платежными поручениями №368077 от 04.12.2020 на сумму 512692,31 руб., №175390 от 28.02.2020, итого 7338649,50 руб.

При сопоставлении актов приемки выполненных работ локальному ресурсному сметному расчету отклонений не установлено.

В результате визуального осмотра установлено, что при проведении капитального ремонта проведены следующие работы (акт визуального осмотра прилагается):

1. Демонтаж и монтаж оконных и дверных проемов, полов, кровли, ремонт потолка, усиление фундамента, отделка фасадов, демонтаж и монтаж водосточной системы, лестниц.
2. Замена электрооборудования и электроосвещения, системы электроснабжения.
3. Замена системы отопления.

При этом установлено, что отсутствует одна дверь противопожарная площадью 1,04м²; вышла из строя одна секция радиатора отопления (находится на хранении у директора).

Материалы по результатам участия в проверке предоставлены в прокуратуру района.